

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> BARRAÇÃO G	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Barracão de 428,00m²
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>BARRAÇÃO G</b>	<b>500.532,74</b>	% Período:	8,67%	25,72%	38,29%	27,32%								
1.1.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRET	144.633,07	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.2.	1.2 ALVENARIAS	31.997,81	% Período:		60,00%	40,00%									
1.3.	1.3 COBERTURA	109.328,13	% Período:		20,00%	80,00%									
1.4.	1.4 PAVIMENTAÇÕES	93.885,87	% Período:			20,00%	80,00%								
1.5.	1.5 REVESTIMENTOS	46.845,14	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
1.6.	1.6 ESQUADRIAS	21.360,88	% Período:				100,00%								
1.7.	1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSS.	52.481,84	% Período:		30,00%	20,00%	50,00%								
<b>Total: R\$ 500.532,74</b>															
			%:	8,67%	25,72%	38,29%	27,32%								
			Repasso:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	43.389,92	128.715,64	191.663,14	136.764,04								
			Outros:	-	-	-	-								
			<b>Investimento:</b>	<b>43.389,92</b>	<b>128.715,64</b>	<b>191.663,14</b>	<b>136.764,04</b>								
			%:	8,67%	34,38%	72,68%	100,00%								
			Repasso:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	43.389,92	172.105,56	363.768,70	500.532,74								
			Outros:	-	-	-	-								
			<b>Investimento:</b>	<b>43.389,92</b>	<b>172.105,56</b>	<b>363.768,70</b>	<b>500.532,74</b>								

JARDINÓPOLIS/SC  
**Local**  
\_\_\_\_\_

quinta-feira, 21 de março de 2024  
**Data**  
\_\_\_\_\_

Responsável Técnico  
**Nome: DOUGLAS VINICIUS FERNANDES**  
**CREA/CAU: 180544-4**  
**ART/RRT:**  
\_\_\_\_\_