

BADESC	BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												A 3	
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS														
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Município de Jardinópolis													

PAVILHÃO INDUSTRIAL - 1003,25M²

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL		
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		R\$	%	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.179,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,40	100,00
2	FUNDAÇÕES PAVILHÃO	62.800,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,20	100,00
3	FUNDAÇÕES BANHEIROS	3.831,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,69	100,00
4	ESTRUTURA PRÉ FABRICADA EM CONCRETO	29.790,00	15,00	99.300,00	50,00	69.510,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00	100,00
5	ESTRUTURAS BANHEIRO	0,00	0,00	3.568,31	50,00	3.568,31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,62	100,00
6	LEVANTAMENTO DE ALVENARIAS	0,00	0,00	3.768,88	50,00	3.768,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,77	100,00
7	COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.958,40	40,00	21.958,40	40,00	10.979,20	20,00	0,00	0,00	0,00	54.896,00	100,00
8	CONTRAPISO ARMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502,97	25,00	39.204,76	40,00	34.304,16	35,00	0,00	98.011,89	100,00
9	CONTRAPISO BANHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	701,42	40,00	1.052,12	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,54	100,00
10	REVESTIMENTOS DE PAREDE BANHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,50	40,00	6.234,75	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,25	100,00
11	REVESTIMENTOS DE TETO BANHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	470,96	40,00	706,44	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,40	100,00
12	REVESTIMENTOS DE PISO BANHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	325,82	40,00	488,73	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,55	100,00
13	FECHAMENTO LATERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.524,40	60,00	32.349,60	40,00	0,00	0,00	0,00	80.874,00	100,00
14	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,91	50,00	8.722,92	50,00	0,00	17.445,83	100,00
15	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,43	20,00	1.694,15	30,00	2.823,58	50,00	0,00	5.647,16	100,00
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,77	20,00	5.254,16	30,00	8.756,94	50,00	0,00	17.513,87	100,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,35	20,00	6.389,03	30,00	10.648,39	50,00	0,00	21.296,77	100,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BANHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,65	20,00	489,99	30,00	816,65	50,00	0,00	1.633,29	100,00
19	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,41	100,00	0,00	22.180,41	100,00
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,77	100,00	0,00	6.723,77	100,00
21	ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,21	100,00	0,00	11.089,21	100,00
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,07	100,00	0,00	2.799,07	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		107.601,29	16,68	106.637,19	16,52	104.460,30	16,19	112.686,01	17,46	105.083,80	16,28	108.865,10	16,87			
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		107.601,29	16,68	214.238,48	33,20	318.698,78	49,39	431.384,79	66,85	536.468,59	83,13	645.333,69	100,00			
2019-04-09		NOME:		Weiller Werner Wichnovski										ASSINATURA:		
		CPF:		08374544929												
		Nº CREA / CAU:		139768-9												
		Nº RT:		6644726-0/6795169-3												