



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Jardinópolis	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Ampliação Escola Municipal	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lotes 01,02 e 03 - Quadra n.10
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
1.	<b>AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE J.</b>	<b>285.746,31</b>	% Período:	10,74%	12,08%	26,73%	33,45%	10,48%	6,53%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.910,15	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	5.583,21	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES E BALDRAME	19.186,84	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	23.533,92	% Período:		70,00%	30,00%									
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	22.496,74	% Período:		70,00%	30,00%									
1.6.	COBERTURA	94.460,08	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	33.952,15	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.8.	REVESTIMENTOS	16.448,10	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	25.897,25	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	PINTURA	10.141,24	% Período:					50,00%	50,00%						
1.11.	HIDROSSANITÁRIO	9.024,75	% Período:			80,00%	20,00%								
1.12.	ELÉTRICO	18.465,68	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%							
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	646,20	% Período:											100,00%	
<b>Total: R\$ 285.746,31</b>				%:	10,74%	12,08%	26,73%	33,45%	10,48%	6,53%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	30.680,20	34.512,54	76.382,15	95.569,54	29.936,44	18.665,44					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>30.680,20</b>	<b>34.512,54</b>	<b>76.382,15</b>	<b>95.569,54</b>	<b>29.936,44</b>	<b>18.665,44</b>					
				%:	10,74%	22,81%	49,55%	82,99%	93,47%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	30.680,20	65.192,74	141.574,89	237.144,43	267.080,87	285.746,31					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>30.680,20</b>	<b>65.192,74</b>	<b>141.574,89</b>	<b>237.144,43</b>	<b>267.080,87</b>	<b>285.746,31</b>					

Jardinópolis/SC

Local

sexta-feira, 11 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Dayana Mayer Cassol Zanella

CREA/CAU: A59.369 - 9

ART/RRT: 8018143